

AWO-ZENTRALE

BEI DER RENOVIERUNG IN 2001 EHRENAMTLICH GELEISTETE STUNDEN

Datum	Wer	Anz	Was	Uhrzeit	h	Tage
	Uli, Marco, Andi	3	Erste Besichtigung durch Bauausschuss		1	3
Sa 3.3.	Andi	1	Fotodokumentation		1,5	1,5
Fr 9.3.	Uli, Marco	2	Transport Möbel	18:30-19:30	1	2
Fr 9.3.	Uli, Marco, Andi	3	Zweite Besichtigung durch Bauausschuss	19:30-20:30	1	3
Sa 17.3.	Uli	1	ausmessen EG	16:00-18:00	2	2
Do 22.3.	Uli, Marco, Manfred	3	Besprechung mit Quantas & Kehrle	11:00-12:00	1	3
Sa 24.3.	Uli	1	OG messen, Tapete markieren, Schlüssel testen & beschriften & einsammeln	11:00-13:00	2	2
Di 27.3.	Uli, Marco, Otto, Thomas	4	Besprechung Aktivitäten	19:00-21:00	2	8
Fr 30.3.	Uli	1	Messen UG	20:00-21:00	1	1
Sa 31.3.	Uli, Günter, Uwe	3	Einkauf Obi + Transport	13:00-16:00	3	9
Sa 7.4.	Manfred, Andi, Dieter	3	Entrümpelung, Keller Enzianstraße ausräumen, Wände entfernen	14:00-18:00	3	9
Sa 7.4.	Uli, Jana, Günter, Otto	4	Entrümpelung, Entfernen von Tapeten, Keller Enzianstrasse ausräumen, Lampen einbauenm, ...	14:00-22:00	8	32
Sa 7.4.	Tobias, Felix, Stefan (Zivis)	3	Entrümpeln, Ofen OG abbauen, Keller Enzianstrasse	14:00-17:00	3	9
Do 12.4.	Marco, Uli	2	Keller Sonnenhalde leeren	14:00-18:00	4	8
Di 17.4.	Günter, Uli	2	Einkauf Obi, Tapeten OG, Schlüsselkasten, Steckdosen	16:00-20:00	4	8
	Otto	1	Sträucher ausschneiden		1	1
Sa 12.5.	Otto, Jana, Günter, Uli, Soso, Kerstin, Andi	7	alte Tapete entfernen, Keller ausräumen	14:30-19:30	5	35
Fr 25.5.	Jana, Uli, Marco	3	alte Tapete entfernen	16:30-20:30	4	12
Fr 25.5.	Kerstin, Bettina Zwerger	2	alte Tapete entfernen	18:00-20:00	2	4
Fr 25.5.	RAKLIs	6	Tapete RAKLI-Raum	16:30-18:00	1,5	9
Fr 1.6.	Günter	1	Türen schleifen, Einkauf, ...	9:30-20:30	11	11
Fr 1.6.	Manfred	1	Briefkasten einbauen, Treppen OG, Türen gängig machen, ...	9:30-19:00	8,5	8,5

Fr 1.6.	Uli	1	Tapete entfernen	14:00-20:30	6,5	6,5
Fr 1.6.	Andi, Kerstin	2	Tapete entfernen	18:00-20:30	2,5	5
Fr 1.6.	Otto	1	Türen schleifen	11:00-20:30	9,5	9,5
Sa 2.6.	Uli	1	Tapete entfernen, Tür schleifen	14:30-17:30	3	3
Sa 2.6.	Andi	1	Tapete entfernen	14:00-15:30	1,5	1,5
Mo 4.6.	Uli, Andi Menzel	2	Tapete entfernen	15:00-17:30	2,5	5
Sa 9.6.	Jana	1	Tapete + Ofen weg	14-18	4	4
Sa 9.6.	Uli , Kerstin	2	Türen schleifen, gipsen, Ofen weg	14-20	6	12
So 10.6.	Uli	1	Steine raus, RAKLI-Tapete	10.13	3	3
Mo 11.6.	Günter + Andi	2	Türen schleifen + Tapeten weg	19:30-22	2,5	5
Mo 11.6.	Uli	1	Einkauf, Tapete weg	17-23:30	6,5	6,5
Di 12.6.	Uli	1	Gipsen + Türrahmen spachteln	19-22	3	3
Mi 13.6.	Uli	1	Gipsen + Türrahmen spachteln	20-22	2	2
Do 14.6.	Uli	1	Türen spachteln	14:30-18:00	3,5	3,5
Fr 15.6.	Uli	1	Spachteln	20-22	2	2
Sa 16.6.	Uli , Andi	2	Haus entmüllen, im oberen Stock Tür- und Fenster rahmen schleifen + streichen	10-22	12	24
So 17.6.	Uli	1	Div. Kleinigkeiten nachstreichen	17:30-19:30	2	2
Mo 18.6.	Uli	1	Gipsen + Fensterrahmen EG streichen + streichen + grundieren	19:30-23	3,5	3,5
Di 19.6.	Uli	1	Tür- und Fensterrahmen streichen	19:30-23:30	4	4
Mi 20.6.	Uli	1	Tür- und Fensterrahmen streichen	18:30-22	3,5	3,5
So 24.6.	Uli	1	Tür- und Fensterrahmen streichen	19-22	3	3
Di 26.6.	Uli	1	Tür- und Fensterrahmen streichen	19-20:30	1,5	1,5
Do 28.6.	Uli	1	Türrahmen streichen	19-21:30	1,5	1,5
Fr 29.6.	Uli	1	Einkaufen + Gipsen	18:30-21:30	3	3
Fr 29.6.	Otto	1	Einkaufen	18:30-20:30	2	2
Sa 30.6.	Uli, Günter	2	Tapezieren	9-23	14	28
Sa 30.6.	Sabse	1	Tapezieren	15-23	8	8
Sa 30.6.	Otto	1	Tapezieren	14-21	7	7
Sa 30.6.	Marco	1	Tapezieren	9-21	12	12
Sa 30.6.	Soso, Fam. Nugent	4	Tapezieren	9-12	3	12
Sa 30.6.	Klaus-Peter Reschka, Dieter	2	Tapezieren	9-19	10	20
So 1.7.	Uli	1	Tapezieren	10-21	11	11
So 1.7.	Günter, Soso	2	Tapezieren	10-20	10	20

So 1.7.	Otto, Marco	2	Tapezieren	10-17	7	14
So 1.7.	Jana	1	Tapezieren	15-18	3	3
Mo 2.7.	Uli	1	Geländer streichen	20-22	2	2
Di. 3.7.?	Uli	1	Geländer streichen	19-21	2	2
Do 5.7.	Uli	1	Einkauf Obi + Geländer streichen	18-22	4	4
Sa 7.7.	Uli, Günter, Otto	3	Streichen	9-22	13	39
Sa 7.7.	Bettina, Jana	2	Streichen	15-22	7	14
So 8.7.	Uli, Günter, Otto	3	Streichen	9-19	10	30
13.-15.	Wh-Seminar 2					0
Sa 21.7.	Uli	1	Streichen (Ausbessern und kleine Bereiche fertig machen)		4	4
Sa 28.7	Uli, Otto, Chris	3	Haus entmüllen, Putzen	9-20	11	33
Sa 28.7.	Denise, Sabse, Kerstin, Silke	4	Haus entmüllen, Putzen, Türen streichen	10-18	8	32
Sa 28.7.	Günter	1	Haus entmüllen, Putzen, Türen streichen	16-20	4	4
Sa 28.7.	Petra	1	Linoleumboden einlassen	10-12	2	2
So 29.7.	Uli, Sabse, Denise, Marco, Otto	5	Türen fertig streichen, Umzug	10-19	9	45
So 29.7.	Andi	1	Treppenhaus streichen		3	3
Mo 30.7.	Uli, Sabse	2	Einkauf bei Selgros	19-21	2	4
Di 31.7	Uli, Sabse, Günter	3	Restliche Türen streichen	18-21	3	9
Fr 3.8.	Andi, Marco	2	Treppenhaus fertig streichen		4	8
Sa 4.8.	Manfred, Chris, Uli, Günter	4	Küche hochtragen und auspacken, Fenster Putzen, Türen kürzen und einhängen	9-16	7	28
So 5.8.	Andi	1	Fotodokumentation		1	1
Sa 11.8.	Manfred, Uli, Otto, Chris	4	Einbau der Küche, Putzen Treppenhaus (Farbe)	9-16	7	28
div. Juni, Juli, August	Manfred	1	Div. Schreinerarbeiten: Dachfenster, Decke MSD-Büro + Küche + Lager, Stäbe Fenster Treppe, Treppengeländer, Kellerfenster, ...	4x 5h	20	20
bis Juli	Uli	1	Bauplanung unb Besprechungen vor Ort	20x 0,5h	10	10
div. im August	Peter Schmelzle	1	Fliesen legen in Küche + WC OG, Reparaturarbeiten in WG EG und Bad	4x 3x	12	12
Ende August	Sven Glaser	1	Herd anschließen, div. Elektroarbeiten		3	3
Ende August	Marco	1	Spülmaschine anschließen, Spüle anschließen		3	3

ab 13.8.	Waldheim					0
Sa 22.9.	Andi, Manfred	2	Putzen, Einräumen, Keller fertig aufräumen	10-14	4	8
Sa 22.9.	Kerstin, Sabse	2	Putzen, Einräumen, Keller fertig aufräumen, Einkauf Möbel	10-17	7	14
Sa 22.9.	Uli, Günter	2	Putzen, Einräumen, Keller fertig aufräumen, Einkauf Möbel, ausbessern Treppenhaus	10-19	9	18
Sa 29.9.	Chris, Uli	2	Putzen, Aufbau + Abbau Haushelfertreffen, Ausbessern und wegpacken Lackfarbe	14-.....-19	3	6
Mo 8.10.	Uli	1	Div. Ausbesserungen mit Farben und Aufräumen Bad	18-22	4	4
Di 16.10.	Uli	1	Hausübergabe mit Manfred Kern zusammen	8:30-10	2	2
Do 18.10.	Uli	1	Besprechung mit Hanselmann: Einweisung Therme, letzte Punkte	8-9	1	1
Okt.	Uli	1	Streichen der Platte im Bad (4x 0,5h)		2	2
2.11.	Uli	1	Garage + Mülleimer putzen, Tapete kleben, Bad einräumen		2	2
Sa 10.11.	Manfred	1	Planung und Aufnahme der Schließanlage mit Fa. Krämer, div. kleinere Arbeiten	8-9	1	1
Sa 10.11.	Uli	1	Planung und Aufnahme der Schließanlage mit Fa. Krämer, div. kleinere Arbeiten	8-12	4	4
	Andi	1	Kauf der Lampen		1	1
	Andi + Uli	2	Kauf der Lampen		1	2
Sa 1.12.	Uli	1	Lampen montieren	15-16	1	1
Sa 15.12.	Uli + Kerstin	2	Lampen montieren	10-11	1	2
Di 18.12.	Manfred	1	Einbau neue Drückergarnituren und Schlösser	10-16	6	6
Mi 19.12.	Manfred	1	Einbau neue Drückergarnituren und Schlösser	14-17	3	3
Fr 28.12.	Uli, Otto	2	Entlüftung Heizung, Küche	16-17	1	2
Sa 29.12.	Andi, Otto, Manfred, Uli	4	Lampen montieren, Heizung Wasser nachfüllen, Feuerlöscher, Garderobe u.a. montieren	11-14	3	12
Mo 31.12.	Uli	1	Lampen montieren		3	3
Div.	Andi	1	Dokumentationen		5,5	5,5
Div.	Div.	1	Div.		6	6
Summe						881